

Kostenübersicht bis zur Gesamtfertigstellung/Schlüsselübergabe Ende Q2/2023 (gem. Rahmenterminplan) - € BRUTTO
Stand: 19.06.2019

Kostengruppe/ Vergabeeinheit	Aufträge	Kostenentwicklung ("Rückstellungen")			
	Summe der Verpflichtungen	Erwartete Kostenentwicklung	Summe I (Verpflichtungen + Kostenentwicklung)	Risiko	Summe II (Verpflichtungen + Kostenentwicklung + Risiko)
SUMME	389.025.211,24 €	165.102.085,38 €	554.127.296,62 €	17.056.359,73 €	571.183.656,35 €
200 Herrichten und Erschließen	1.960.438,15 €	662.592,00 €	2.623.030,15 €	-	2.623.030,15 €
300 Baukonstruktion	123.313.018,61 €	23.726.042,32 €	147.039.060,93 €	-	147.039.060,93 €
400 Technische Anlagen	117.220.096,26 €	63.910.749,69 €	181.130.845,95 €	-	181.130.845,95 €
500 Außenanlagen	5.322.916,76 €	2.575.138,94 €	7.898.055,70 €	-	7.898.055,70 €
600 Ausstattung und Kunstwerke	1.637.000,42 €	3.861.987,25 €	5.498.987,67 €	-	5.498.987,67 €
700 Baunebenkosten	139.571.741,04 €	70.365.575,18 €	209.937.316,22 €	-	209.937.316,22 €
Risiken (gem. Risikomanagement)	-	-	-	17.056.359,73 €	17.056.359,73 €

